

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по муниципальной программе

Наименование муниципальной Программы	Муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края»	
Наименование исполнителя	ответственного	Сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района
Отчетный год	2023	
Дата составления отчета	1 марта 2024 года	
Должность	И.о. заведующего сектором архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района	
Ф.И.О.	Прыгова Наталья Анатольевна	
Номер телефона	8 (42 156) 4 18 82	
Электронный адрес исполнителя	адрес	ответственного нанай-arch@yandex.ru
подпись		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы
«Развитие и содержание транспортной системы Нанайского
муниципального района Хабаровского края»

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году.

В целях повышения уровня технического состояния автодорог муниципального района, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан муниципального района постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 18 сентября 2020 г. № 950 утверждена муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края» (далее – Программа).

Основными мероприятиями Программы являлись:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;
- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;
- разработка документации по организации дорожного движения;
- содержание действующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района.

Так же в составе запланирована реализация Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» (далее – Подпрограмма).

На 2023 год в рамках Программы было запланировано финансирование Программы в размере – 9 808,00 тыс. руб., а именно на следующие мероприятия:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них – 1 930,76 тыс. руб.;
- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них – 4 977,24 тыс. руб.;
- разработка документации по организации дорожного движения – 0,00 тыс. руб.;
- содержание действующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района – 900,00 тыс. руб.;
- подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» - 2 000,00 тыс. руб.

В 2023 г. в рамках реализации муниципальной программы были выполнены работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района:

- По зимнему содержанию заключены и выполнены контракты с единственным поставщиком на общую сумму 599,88 тыс. руб.;

- По летнему содержанию заключены и выполнены муниципальные контракты на общую сумму 1 556,4 тыс. руб.

В рамках подпрограммы в 2023 г. в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджету сельского поселения на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выделено 1 780,15 тыс. руб., сельским поселением «Село Троицкое» проведены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения по ул. Максима Пассара, ул. Калинина, ул. Бойко-Павлова, ул. Октябрьская, ул. Карпенко, ул. Кола Бельды, ул. имени В.А. Пушкинова, ул. Лазо, ул. 40 лет Победы и ул. Блюхера.

В целях предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджету сельского поселения на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них выделено 5 029,96 тыс. руб., сельскими поселениями проведены работы:

- «Село Троицкое», ремонтные работы автомобильных дорог по ул. Максима Пассара, ул. Амурская, ул. Октябрьская, ул. Блюхера, ул. Космическая;

- «Село Иннокентьевка», ремонтные работы автомобильной дороги по пер. Пролетарский и дороги к кладбищу;

- Синдинским сельским поселением, ремонтные работы автомобильной дороги по ул. Партизанская;

- Найхинским сельским поселением, ремонтные работы автомобильной дороги по ул. Колхозная.

Заключен и выполнен муниципальный контракт по разработке инженерно-гидрометеорологических изысканий для автомобильной дороги «Подъезд к с. Джари» находящийся в собственности Нанайского муниципального района Хабаровского края на сумму 140,14 тыс. руб. В целях устранения замечаний государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края».

2. Сведения о нереализованных основных мероприятиях программы.

Все мероприятия программы, запланированные на 2023 год, реализованы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию программы.

Все мероприятия программы, запланированные на 2023 год, реализованы.

4. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Оценка эффективности программы за 2023 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района, утвержденным

постановлением администрации муниципального района от 10.10.2013 № 1206.

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

$O_{и}$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета района;

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1 + \Phi_2 / П_2 + \dots + \Phi_k / П_k)}{k}$$

$$0,59 = \frac{(1 + 12,5/14 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 3/5 + 2/1)}{11}$$

$$0,59 = \frac{(6,49)}{11}$$

$$БЛ = О / Л,$$

О - фактическое освоение средств бюджета района по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$0,80 = 9\,106,53 / 11\,367,74$$

$$СС_{м} = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

$$1 = \frac{(6 + 6)}{12}$$

- Оценка степени достижения цели и решения задач программы (ДИ) составляет -0,59

- Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района (БЛ) составляет -0,80

- Оценка степени современности реализации мероприятий программы ($СС_{м}$) составляет - 1

$$0,70 = 0,6 \times 0,68 + 0,25 \times 0,78 + 0,15 \times 1$$

- Интегральная оценка эффективности реализации программы ($O_{и}$) составляет - 0,70

$$ЭИ = ДИ / БЛ$$

$$0,74=0,59/0,80$$

- Оценка эффективности использования средств бюджета района на реализацию программы (ЭИ) составляет – 0,74

На основании вышеизложенного Программа считается недостаточно эффективной за 2023 год.

5. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование.

Данная программа действует на территории Нанайского муниципального района с 18.09.2020 года по 31.12.2023 года.

И. о. заведующего сектором
архитектуры и строительства



Н.А. Прыгова

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского
муниципального района Хабаровского края»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Един ица измер ения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование Отклонений Значений Показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предше ствую щий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные индикаторы на 2023						
1.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Нанайского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после проведения ремонтных работ	км.	11	11	11	
2.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности сельских поселений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после проведения ремонтных работ	км.	13,4	14	12,5	В соответствии с заявками на предоставлении трансфертов главами с/п
3.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	км.	1	1	0	Не планировалось выполнение мероприятия по строительству в 2023 г.
4.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км.	1	1	0	Не планировалось выполнение мероприятия, отсутствовало финансирование в 2023 г.
5.	Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности	км.	11	11	11	

	Нанайского муниципального района, на которых выполнены работы по содержанию					
6.	Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог	шт.	1	1	1	
7.	Количество разработанной документации по организации дорожного движения.	шт.	1	1	0	
8.	Количество обустроенных пешеходных переходов согласно заключенным соглашениям	шт.	2	5	0	
9.	Количество оборудованных искусственным освещением мест на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях и локальных пересечениях и примыканиях, в том числе в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт.	5	1	1	Проведено освещение главами с/п
10	Количество обустроенных опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	шт.	2	5	3	
11	Количество искусственных дорожных неровностей	шт.	4	1	2	

И. о. заведующего сектором
архитектуры и строительства



Н.А. Прыгова

ИНФОРМАЦИЯ
Об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной
программы
«Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального
района Хабаровского края»

тыс.руб.

№ п / п	Наименован ие	Источник финансир ования	Прогнозная (справочная) оценка доходов		Профина нсирован о	Освоено	Объемы неосвое нных средств и причины их неосвое ния
			Предусмот рено в программе (на отчетную дату)	Предусмот рено программо й по уточненны м данным			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципаль ная программа «Развитие и содержание транспортно й системы Нанайского муниципаль ного района Хабаровског о края»	Всего	9 808,00	11 367,74	9 106,53	9 106,53	
		Краевой бюджет					
		Бюджет района	9 808,00	11 367,74	9 106,53	9 106,53	
		Федераль ный бюджет					

И. о. заведующего сектором
архитектуры и строительства



Н.А. Прыгова

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период <*>	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия (при наличии)
			начала реализа ции	окончани я реализац ии	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края»								
1	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них	сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района, специализированные организации	2020	2023	2023	2023	Выполнены работы по разработке инженерно-гидрометеорологических изысканий для автомобильной дороги «Подъезд к с. Джари» находящийся в собственности Нанайского муниципального района Хабаровского края	
2.	Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них	сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского	2020	2023	2023	2023	Произведен ремонт автомобильных дорог, находящихся в	В

		муниципального района, главы сельских поселений, специализированные организации							собственности Нанайского муниципального района	
2.1	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджетам сельских поселений на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них	сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района, главы сельских поселений, специализированные организации, финансовое управление	2020	2023	2023	2023	2023	В целях предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджету сельского поселения на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них выделено 5 029,96 тыс.руб.		
3.	Разработка документации по организации дорожного движения	сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района, специализированные организации	2020	2023	-	-	-	Разработка ПОДД и КСОД не запланированы в 2023 г.		
4.	Содержание действующей сети автомобильных дорог,	сектор архитектуры и	2020	2023	2023	2023	2023	Проведены работы по зимнему и		

	находящихся в собственности Нанайского муниципального района	строительства администрации Нанайского муниципального района, специализированные организации						летнему содержанию	
5. Безопасность дорожного движения на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края									
5.1	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджетам сельских поселений на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	сектор архитектуры и строительства администрации муниципального района, главы сельских поселений, специализированные организации, финансовое управление администрации Нанайского муниципального района	2020	2023	2023	2023	2023	В рамках подпрограммы в 2023 г. в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджету сельского поселения на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выделено 1 780,15 тыс. руб., сельскими поселениями	
5.2	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	управление образования администрации Нанайского муниципального	2020	2023	2023	2023	2023	Проводились заседания комиссии по БДД, проводилась разъяснительная работа управление	

		о района, ГИБДД ОМВД России по Нанайскому району						м образования администрации Нанайского муниципального района, ГИБДД ОМВД России по Нанайскому району среди школьников	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

И. о. заведующего сектором
архитектуры и строительства

Н.А. Прыгова