

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по муниципальной программе

Наименование муниципальной Программы	Муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края»
--------------------------------------	---

Наименование исполнителя	ответственного	Сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района
-----------------------------	----------------	--

Отчетный год	2022
--------------	------


Дата составления отчета	1 марта 2023 года
-------------------------	-------------------

Должность	И.о. заведующего сектором архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района
-----------	---

Ф.И.О.	Бельды Юлия Игоревна
--------	----------------------

Номер телефона	(42 156) 4 18 82
----------------	------------------

Электронный адрес ответственного исполнителя	nanai-arch@yandex.ru
---	----------------------



подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы
«Развитие и содержание транспортной системы Нанайского
муниципального района Хабаровского края»

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году.

В целях повышения уровня технического состояния автодорог муниципального района, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан муниципального района постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 18 сентября 2020 г. № 950 утверждена муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края» (далее – Программа).

Основными мероприятиями Программы являлись:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;
- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них;
- разработка документации по организации дорожного движения;
- содержание действующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района.

Так же в составе запланирована реализация Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» (далее – Подпрограмма).

На 2022 год в рамках Программы было запланировано финансирование Программы в размере - 19 424,45 тыс. руб., а именно на следующие мероприятия:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них – 1 930,76 тыс. руб.;
- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них – 10 318,69 тыс. руб.;
- разработка документации по организации дорожного движения – 275,00 тыс. руб.;
- содержание действующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района – 1 900,00 тыс. руб.;
- подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» - 5 000,00 тыс. руб.

В 2022 г. в рамках реализации муниципальной программы были выполнены работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района:

- По зимнему содержанию заключены и выполнены контракты с единственным поставщиком на общую сумму 615,8 тыс. руб.;

- По летнему содержанию заключен и выполнен муниципальный контракт на сумму 1 374, 03 тыс. руб.

В рамках подпрограммы в 2022 г. в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджету сельского поселения на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выделено 3 006,04 тыс. руб., сельскими поселениями проведены работы:

- Сельским поселением «Село Джари» проведены работы для восстановления уличного освещения после замены аварийных и установки новых опор ЛЭП по ул. Калинина, ул. Амурская, ул. Комсомольская, ул. Интернациональная, ул. Центральная, ул. Ленина;

- Синдинским сельским поселением проведены работы по оборудованию искусственным освещением ул. Лесная;

- Найхинским сельским поселением проведены работы по уличному освещению и установке дорожных знаков по ул. Садовая (с. Даерга), ул. Зеленая (с. Даерга), ул. Набережная (с. Даерга), ул. Лесная;

- Сельским поселением «Село Троицкое» проведены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.

В целях предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджету сельского поселения на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них выделено 9 213,2 тыс. руб., сельским поселением «Село Иннокентьевка» были возвращены неиспользованные межбюджетные трансферты в размере 561,73 тыс. руб., итого общая сумма составила 8 651,5 тыс. руб. сельскими поселениями проведены работы:

- Сельским поселением «Село Верхняя Манома» ремонтные работы автомобильных дорог по ул. Садовая, ул. Почтовая, ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Гаражная, ул. Молодёжная, ул. Новая;

- Синдинским сельским поселением ремонтные работы автомобильных дорог по ул. Лесная, ул. Партизанская;

- Найхинским сельским поселением ремонтные работы автомобильной дороги по ул. Садовая (с. Даерга), ул. Зеленая (с. Даерга), ул. Набережная (с. Даерга);

- Сельским поселением «Село Иннокентьевка» ремонтные работы автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Матросова). Заключен и выполнен договор по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края, а также Проект организации дорожного движения автомобильных дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района Хабаровского края на сумму 275,0 тыс. руб.

Заключен и выполнен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации «Капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога «Подъезд к с. Джари» на сумму 1 536,42 тыс.руб. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий был заключен договор с КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края» на сумму 550, 43 тыс.руб., получено отрицательное заключение.

2. Сведения о нереализованных основных мероприятиях программы.

Все мероприятия программы, запланированные на 2022 год, реализованы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию программы.

Все мероприятия программы, запланированные на 2022 год, реализованы.

4. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Оценка эффективности программы за 2022 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 10.10.2013 № 1206.

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_{\text{м}},$$

$O_{\text{и}}$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета района;

$\text{СС}_{\text{м}}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$\text{ДИ} = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k}$$

$$0,71 = \frac{(1 + 13,4/14 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2/5 + 1 + 2/5 + 1)}{11}$$

$$0,71 = \frac{(7,76)}{11}$$

$$\text{БЛ} = O / Л,$$

O - фактическое освоение средств бюджета района по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$0,88 = 16\,009\,274,8 / 18\,119\,333,03$$

$$CC_m = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

$$1 = \frac{(5 + 5)}{10}$$

- Оценка степени достижения цели и решения задач программы (ДИ) составляет -0,71

- Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района (БЛ) составляет -0,82

- Оценка степени современности реализации мероприятий программы (СС_м) составляет - 1

$$0,8 = 0,6 \times 0,71 + 0,25 \times 0,88 + 0,15 \times 1$$

- Интегральная оценка эффективности реализации программы (О_и) составляет - 0,8

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ}$$

$$0,87 = 0,71 / 0,88$$


- Оценка эффективности использования средств бюджета района на реализацию программы (ЭИ) составляет - 0,81

На основании вышеизложенного Программа считается эффективной за 2022 год.

5. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование.

Данная программа действует на территории Нанайского муниципального района с 18.09.2020 года по 31.12.2023 года.

И. о. заведующего сектором
архитектуры и строительства




Ю.И. Бельды

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского
муниципального района Хабаровского края»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Един ица измер ения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование Отклонений Значений Показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предше ствую щий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные индикаторы на 2022						
1.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Нанайского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после проведения ремонтных работ	км.	11	11	11	
2.	Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности сельских поселений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после проведения ремонтных работ	км.	3	14	13,4	В соответствии с заявками на предоставлении трансфертов главами с/п
3.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	км.	1	1	0	Не планировалось выполнение мероприятия по строительству в 2022 г.
4.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км.	1	1	0	Не планировалось выполнение мероприятия, отсутствовало финансирование в 2022 г.
5.	Протяженность автомобильных дорог,	км.	11	11	11	

	находящихся в собственности Нанайского муниципального района, на которых выполнены работы по содержанию					
6.	Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог	шт.	0	1	1	
7.	Количество разработанной документации по организации дорожного движения.	шт.	0	1	1	
8.	Количество обустроенных пешеходных переходов согласно заключенным соглашениям	шт.	4	5	2	
9.	Количество оборудованных искусственным освещением мест на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях и локальных пересечениях и примыканиях, в том числе в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт.	1	1	5	Проведено освещение главами с/п
10	Количество обустроенных опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	шт.	4	5	2	
11	Количество искусственных дорожных неровностей	шт.	1	1	4	

И. о. заведующего сектором архитектуры и строительства




Ю.И. Бельды

ИНФОРМАЦИЯ
Об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной
программы
«Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального
района Хабаровского края»

тыс.руб.

№ п / п	Наименован ие	Источник финансир ования	Прогнозная (справочная) оценка доходов		Профина нсирован о	Освоено	Объемы неосвое нных средств и причины их неосвое ния
			Предусмот рено в программе (на отчетную дату)	Предусмот рено программо й по уточненны м данным			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципаль ная программа «Развитие, реконструкц ия и ремонт автомобильн ых дорог местного значения находящихс я в собственнос ти Нанайского муниципаль ного района на 2017 - 2020 годы»	Всего	19 424,45	16 128,50	16 009,2	16 009,2	
		Краевой бюджет					
		Бюджет района	19 424,45	16 128,50	16 009,2	16 009,2	
		Федераль ный бюджет					

И. о. заведующего сектором
архитектуры и строительства



Ю.И. Бельды

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период <*>	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия (при наличии)
			начала реализа ции	окончани я реализац ии	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы Нанайского муниципального района Хабаровского края»								
1	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них	сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района, специализированные организации	2020	2023	2021	2022	Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Джари» (от ул. Трудовой, вдоль улицы Матросова – Лесозаводская до ул. Максима Пассара) в Нанайском районе Хабаровского края.	
2.	Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них	сектор архитектуры и строительства	2020	2023	2022	2022	Произведен ремонт автомобильных	

	администрации Нанайского муниципального о района, главы сельских поселений, специализирова нные организации	2020	2023	2022	2022	дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района	
2.1	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджетам сельских поселений на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них	сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального о района, главы сельских поселений, специализирова нные организации, финансовое управление	2020	2023	2022	В целях предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджету сельского поселения на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них выделено 9213,2 тыс.руб.	
3.	Разработка документации по организации дорожного движения	сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального о района, специализирова нные организации	2020	2023	2022	Разработаны ПОДД и КСОД	

4.	Содержание действующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Нанайского муниципального района	сектор архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района, специализированные организации	2020	2023	2022	2022	Проведены работы по зимнему и летнему содержанию	
5. Безопасность дорожного движения на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края								
5.1	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджетам сельских поселений на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	сектор архитектуры и строительства администрации муниципального района, главы сельских поселений, специализированные организации, финансовое управление администрации Нанайского муниципального района	2020	2023	2022	2022	В рамках подпрограммы в 2022 г. в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджету сельского поселения на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выделено 3006,04 тыс. руб., сельскими поселениями	
5.2	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	управление образования администрации	2020	2023	2022	2022	Проводились заседания комиссии по БДД, проводилась	

		Нанайского муниципального о района, ГИБДД ОМВД России по Нанайскому району						разъяснительная работа управление м образования администрации Нанайского муниципального района, ГИБДД ОМВД России по Нанайскому району среди школьников	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

И. о. заведующего сектором
архитектуры и строительства



Ю.И. Бельды