

ОТЧЕТ
мониторинга по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», утверждённой постановлением администрации Нанайского муниципального района от 10 декабря 2020 г. № 1230
Наименование ответственного исполнителя	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Нанайского муниципального района
Отчетный период	2021 год
Дата составления отчета	30 марта 2022 года
Должность	начальник отдела ЖКХ администрации Нанайского муниципального района
Ф.И.О.	Куценко Светлана Андреевна
Номер телефона	8 (4215) 64 14 82
Электронный адрес ответственного исполнителя	jkh@trk.kht.ru



подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2021 год

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год.

В целях удовлетворения потребностей населения и организаций, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, повышения надежности и эффективности функционирования коммунальных систем была утверждена постановлением администрации муниципального района от 10 декабря 2020 г. № 1230 муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края».

Программные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных, текущих, перспективных целей и задач результатом которых является достижение плановых показателей (индикаторов) предназначенных для оценки итогов реализации программы.

В соответствии с программой в 2021 году, выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнена актуализация схем теплоснабжения сельских поселений «Село Маяк», «Село Троицкое», «Поселок Джонка», Дубовомысского, Найхинского, Лидогинского. Стоимость мероприятия составила 38,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

2. На условиях софинансирования приобретено 5 котлоагрегатов для муниципальных котельных, в том числе:

- КВр-0,63 в количестве 4 шт. для муниципальных котельных - с. Джонка 2 шт., с. Маяк 1 шт., 1 шт. в резерв;

- КВр-0,93 в количестве 2 шт. для муниципальных котельных - с. Маяк 1 шт., резерв – 1 шт.;

- КВр-1,0 в количестве 1 шт. для котельных предприятия ООО «ТЭК»;

- КВр-1,25 в количестве 1 шт. для котельных предприятия ООО «ТЭК».

Общая сумма составила 3593,0 млн. рублей, из них софинансирование края – 1516,01 тыс. рублей и районный бюджет – 2076,99 тыс. рублей. Работы по монтажу котлов на котельных проведены в полном объеме.

3. За счет средств районного бюджета приобретен и установлен резервный дизельный генератор мощностью 60 кВт. для котельной МУП «НТК» в с. Лидога стоимостью 1371,2 тыс. рублей.

4. На условиях софинансирования приобретены и преданы предприятию МУП «ГЭС» трансформаторы ТМГ -250 в количестве 4 шт. на сумму 1185,33 тыс. рублей из бюджета района и ТМГ -400 в количестве 1 шт. для МУП «ГЭС» для с. Маяк на сумму 237,0 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 165,9 тыс. рублей и бюджет района – 71,10 тыс. рублей.

5. Администрацией района в соответствии с перечнем мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, были проведены аукционы по приобретению материалов и оборудования для проведения капитального ремонта систем электроснабжения в 5-ти сельских поселениях района. Общая сумма приобретенных материалов составила 1821,5 тыс. рублей.

6. Администрацией района в соответствии с планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 г для бесперебойного функционирования коммунальных объектов были проведены аукционы по приобретению материалов для утепления теплотрасс в с. Троицкое на сумму 200,0 тыс. рублей.

7. В рамках подготовки к отопительному периоду 2021/2022 были проведены работы по восстановлению трубы на котельной «Школа № 2» предприятия ООО «ТЭК» на сумму 2953,54 тыс. рублей.

8. Администрацией района была приобретена чугунная труба для проведения ремонтных работ по водоотведению в с. Маяк для МУП «НТК» на 154,8 тыс. рублей.

9. Администрацией был заключен контракт на приобретение автомобиля БКМ, но контракт был расторгнут в связи с неисполнением со стороны поставщика

10. Предприятию МУП НТК в 2021 году предоставлена субсидия на компенсацию затрат связанных с подготовкой к отопительному периоду в сумме 1,001,67 тыс. рублей.

11. Предприятию МУП «ГЭС» в 2021 году была предоставлена субсидия на компенсацию затрат связанных с проведением работ по капитальному ремонту систем электроснабжения в сумме 1119,44 тыс. рублей.

12. В соответствии с выполнением полномочий в рамках законов Хабаровского края было выплачено субсидий предприятиям ЖКХ в сумме 76 084,75 тыс. рублей, из них:

- по закону №143 – 25 215,55 тыс. рублей;
- по закону № 150 – 19 796,35 тыс. рублей;
- по закону № 42 – 31 072,85 тыс. рублей;
- по закону № 357 – 0,00 рублей.


13. В соответствии с выполнением полномочий в рамках законов Хабаровского края было выплачено персоналу отдела в сумме 963,03 тыс. рублей:

- по закону №143 – 252,27 тыс. рублей;
- по закону № 150 – 236,92 тыс. рублей;
- по закону № 42 – 236,92 тыс. рублей;

- по закону № 357 – 236,92 тыс. рублей.

Итого в 2021 году по мероприятиям программы освоено: 108396,27 тыс. рублей (76955,83 тыс. рублей – краевой бюджет, 31440,44 тыс. рублей – местный бюджет).

Начальник отдела ЖКХ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, looped shape with a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

С.А. Куценко

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2021 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измере- ния	Значение показателя (индикатора)			Значения отклонений	
			Предшес- твующий год	план	факт	Значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения	%	-	50	45	необоснованное завышенное	установление плана
2	Удовлетворенность населения уровнем организации электроснабжения	%	-	35	25	необоснованное завышенное	установление плана
3	Количество потерь тепловой энергии в год	тыс. Гкал	2,6	5,1	2,5	основная причина потерь недостаточное утепление теплотрасс и высокий процент износа теплотрасс на котельных предприятия МУП «НТК»	
4	Количество потерь электрической энергии в год	тыс. Квт/ час	3,58	8,0	8,9	увеличение потерь связано с увеличением отпуская электроэнергии в сеть (в связи с присоединением новых потребителей электроэнергии)	
5	Обеспечение строительства внутридомовой системы водоотведения МКД в с. Троицкое	%	-	100	-	реализация мероприятия будет осуществлена одновременно со строительством наружных водопроводных и канализационных систем после прохождения государственной экспертизы на «Строительство системы централизованного водоотведения в с. Троицкое» (мероприятие курируется краем)	

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2021 год

№п\п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период
			начала реализации	Окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: «Село Маяк», «Село Троицкое», «Поселок Джонка», «Село Иннокентьевка», Дубовомыское сельское поселение, Найхинское сельское поселение, Лидогинское сельское поселение	Отдел ЖКХ	январь 2021	июль 2021	январь 2021	июль 2021	выполнено
2	Приобретение 2-х котлов КВр - 0,63 для котельной Лидогинского сельского поселения	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено, 1 установлен в с. Маяк, 1 в резерве
3	Приобретение 2-х котлов КВр - 0,93 для квартальной котельной «Дом культуры» сельского поселения «Село Троицкое»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	приобретен 1 КВр -1,0
4	Приобретение 3-х котлов КВр - 0,93 для котельной сельского поселения «Село Маяк»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	реализовано не в полном объеме, приобретено 2 котлоагрегата

5	Приобретение 1 -го котла КВр - 0,63 для котельной сельского поселения «Село Иннокентьевка»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	приобретен один котел КВр-1,25
6	Приобретение 2-х котлов КВр - 0,63 для котельной сельского поселения «Поселок Джонка»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено
7	Приобретение технологического котельного оборудования для котельных района	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено (приобретены материалы для утепления теплотрасс в с. Троицкое и оплачено восстановление трубы на котельной в с. Троицкое)
8	Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по организации теплоснабжения для населения и объектов социальной сферы Нанайского муниципального района	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено
9	Приобретение трансформаторов ТМГ -250 кВа (6 шт.) на подстанции района	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	реализовано не в полном объеме (приобретено 4 вместо 6) в связи с недостаточным финансированием
10	Приобретение трансформаторов ТМГ-400 кВа (6 шт.) на подстанции района	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	приобретен резервный ДГ-60кВт в с. Лидога
11	Приобретение провода СИП-2х16 для замены низковольтных вводов в жилые дома	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено
12	Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта линий электропередач в сельских поселениях района	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено

13	Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по организации электроснабжения для населения и объектов социальной сферы Нанайского муниципального района	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено
14	Обеспечение строительства внутридомовой системы водоснабжения МКД в с. Троицкое	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	-	-	Не выполнено
15	Приобретение специализированной автомобильной техники для нужд коммунального хозяйства	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	-	не выполнено, контракт расторгнут по вине поставщика
16	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31 октября 2007 г. № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	Выполнено
17	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31 октября 2007 г. № 150 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	Выполнено не в полном объеме. Был произведен возврат средств субвенции на сумму 4776,7 тыс. рублей в связи с невозможностью выплатить (банкротство предприятия)

	края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению»							
18	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 г. № 357 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021			Не выполнено в связи с отсутствием получателей	
19	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 11 мая 2015 г. № 42 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено	

20	Приобретение материалов для выполнения капитального ремонта участка канализационной системы в Лидогинском сельском поселении	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено, приобретена чугунная труба в с. Маяк
21	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 143	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	Выполнено
22	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 150	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	Выполнено
23	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 23.04.2014 № 357	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	Выполнено
24	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 11.05.2015 № 42	Отдел ЖКХ	январь 2020	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	Выполнено

ИНФОРМАЦИЯ

об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2021 год

тыс. рублей

№п/п	Наименование	Источник финансирования	Прогнозная (справочная) оценка доходов			Профинансировано	Освоено	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
			Предусмотрено в программе (на отчетную дату)	Предусмотрено программой по уточненным данным				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Всего	80099,07	114360,29	108396,27	108396,27		
		Краевой бюджет	73066,87	84006,42	76955,83	76955,83	x	
		Бюджет района	7032,20	30353,87	31440,44	31440,44		
		Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения						
		Всего	200,0	38,0	38,0	38,0	38,0	
1.	Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: «Село Маяк», «Село Троицкое», «Поселок Джонка», «Село Иннокентьевка», Дубовомыское сельское поселение, Найхинское сельское поселение, Лидогинское сельское поселение	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	200,	38,0	38,0	38,0	38,0	x
2.	Выполнение мероприятий по приобретению котельного оборудования	Всего	1028,60	2253,04	3593,0	3593,0	3593,0	x
		Краевой бюджет	0,00	1516,04	1516,01	1516,01	1516,01	
		Бюджет района	1028,60	675,92	2076,99	2076,99	2076,99	
2.1	Приобретение 2-х котлов КВр-0,63 для котельной Лидогинского сельского поселения	Всего	0,00	421,67	719,11	719,11	719,11	x
		Краевой бюджет	0,00	295,16	295,16	295,16	295,16	
		Бюджет района	0,00	126,51	423,95	423,95	423,95	
2.2.	Приобретение 3-х котлов КВр – 0,93 для котельной сельского поселения «Село Маяк»	Всего	0,00	490,0	822,51	822,51	822,51	x
		Краевой бюджет	0,00	343,0	169,47	169,47	169,47	
		Бюджет района	0,00	147,0	653,04	653,04	653,04	
2.3.	Приобретение 1-го котла КВр – 0,63 для котельной сельского поселения «Село Иннокентьевка»	Всего	0,00	421,67	629,16	629,16	629,16	x
		Краевой бюджет	0,00	295,16	295,16	295,16	295,16	
		Бюджет района	0,00	126,51	334,0	334,0	334,0	
2.4.	Приобретение 2-х котлов КВр –	Всего	0,00	421,67	628,16	628,16	628,16	x

2.5.	0,63 для котельной сельского поселения «Поселок Джонка»	Краевой бюджет	0,00	295,16	295,16	265,16	x
	Приобретение 1-го котла КВр – 0,63 для котельной Дубовомыского сельского поселения	Бюджет района	0,00	126,51	333,0	333,0	
		Всего	0,00	421,67	628,16	628,16	
		Краевой бюджет	0,00	295,16	295,16	295,16	
		Бюджет района	0,00	126,51	333,0	333,0	
3.	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения	Всего	0,00	3453,56	3308,34	3308,34	Экономия в результате заключения контракта по 44-ФЗ
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	0,00	3453,56	3308,34	3308,34	
		Всего	0,00	3453,56	3308,34	3308,34	
3.1.	Приобретение материалов для ремонта изношенных участков теплотрассы Лидогинского сельского поселения с утеплением ППУ (1,2 км)	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Экономия в результате заключения контракта по 44-ФЗ
		Бюджет района	0,00	3453,56	3308,34	3308,34	
		Всего	0,00	2301,67	2285,30	2285,30	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по организации теплоснабжения для населения и объектов социальной сферы Нанайского муниципального района	Бюджет района	0,00	2301,67	2285,30	2285,30	x
		Всего	0,00	2301,67	2285,30	2285,30	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	0,00	2301,67	2285,30	2285,30	
Обеспечение функционирования и развитие системы электроснабжения							
1.1.	Приобретение дизель-генератора мощностью 60 кВт на дизельную электростанцию с. Верхняя Манома	Всего	1007,51	2135,00	1371,2	1371,2	Экономия в результате заключения контракта по 44-ФЗ
		Краевой бюджет	897,51	1494,5	0,00	0,00	
		Бюджет района	110,00	640,5	1371,2	1371,2	
		Всего	0,00	337,33	1422,26	1422,26	
1.2.	Приобретение трансформаторов ТМГ-400 и ТМГ -250 кВа (5 шт.) на подстанции района	Краевой бюджет	0,00	236,13	165,9	165,9	x
		Бюджет района	0,00	101,2	1256,36	1256,36	
		Всего	0,00	7438,0	7438,0	2231,4	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Приобретение специализированной автомобильной техники для нужд коммунального хозяйства	Бюджет района	0,00	7438,0	7438,0	2231,4	Контракт расторгнут по вине недобросовестного Поставщика.
		Всего	0,00	154,8	154,8	154,8	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	0,00	154,8	154,8	154,8	
3.	Приобретение чугунной трубы для проведения ремонтных работ в с. Маяк	Всего	0,00	1821,47	1821,47	1821,47	x
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	0,00	1821,47	1821,47	1821,47	
		Всего	0,00	15369,44	15369,44	15369,44	
4.	Приобретение материалов для проведения капитального ремонта линий электропередач	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Бюджет района	0,00	1821,47	1821,47	1821,47	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и	Бюджет района	0,00	15369,44	15369,44	15369,44	x
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	

	реконструкции электропередач	линий	Бюджет района	0,00	15369,44	15369,44	15369,44
Выполнение государственных полномочий в рамках Законов Хабаровского края							
3.1.	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 143	Всего	25467,82	25467,82	25467,82	25467,82	x
		Краевой бюджет	25467,82	25467,82	25467,82	25467,82	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 150	Всего	24809,97	24809,97	24809,97	20033,27	Возврат в бюджет края в связи с отсутствием возможности уплатить банкротство (банкротства предприятия)
		Краевой бюджет	24809,97	24809,97	24809,97	20033,27	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 23.04.2014 № 357	Всего	236,92	236,92	236,92	191,99	Возврат в бюджет края в связи с отсутствием работника по гос. полномочиям
		Краевой бюджет	236,92	236,92	236,92	191,99	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 11.05.2015 № 42	Всего	31309,77	31309,77	31309,77	31262,75	x
		Краевой бюджет	31309,77	31309,77	31309,77	31262,75	x
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	x

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы»
Нанайского муниципального района Хабаровского края
за 2020 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы» Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее программа) проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ нанайского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Нанайского муниципального района от 10.10.2013 № 1206 (в редакции от 10.09.2015 № 801).

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(45 / 50 + 25 / 35 + 2,5 / 5,1 + 8,9 / 8,0 + 0 / 100)}{5} = 0,62$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района (БЛ) рассчитана по формуле:

$$БЛ = 108396,5 / 114360,2 = 0,95 = 1 \text{ (т.к. экономия средств)}$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ССм = \frac{(21 + 20)}{2 * 24} = 0,85$$

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 * 0,69 + 0,25 * 1 + 0,15 * 0,85 = 0,79$$

По результатам проведения расчетов интегральной оценки муниципальной программы считается не достаточно эффективной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы $O_{и}$ и показатель эффективности использования средств бюджета района ($ЭИ$).

Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЕИ) за отчетный период рассчитана по формуле:

$$\text{ЭИ} = 0,62/0,85=0,72$$

За 2021 год муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края» Нанайского муниципального района Хабаровского края, считается недостаточно эффективной на основании проведенной оценки эффективности реализации вышеуказанной муниципальной программы.