

ОТЧЕТ
мониторинга по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы	«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» Нанайского муниципального района Хабаровского края, утвержденная постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 27 декабря 2021 г. № 1246	
Наименование ответственного исполнителя	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Нанайского муниципального района	
Отчетный период	2023 год	
Дата составления отчета	27 марта 2023 года	
Должность	Начальник отдела ЖКХ администрации Нанайского муниципального района	
Ф.И.О.	Куценко Светлана Андреевна	
Номер телефона	8 (4215)64 14 82	
Электронный адрес ответственного исполнителя	jkh@trk.kht.ru	
подпись		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» за 2023 год

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год.

В целях создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилом фонде, расположенном на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края, постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 27 декабря 2022 г. № 1246 утверждена муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края».

Программные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач и в результате, которые помогают достичь плановых показателей (индикаторов) предназначенных для оценки итогов реализации программы.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году проведена работа по:

- актуализации нормативных правовых актов администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в рамках полномочий по проведению капитального ремонта жилых помещений по договорам социального найма;
- формированию реестра (учет) жилых помещений муниципального жилого фонда Нанайского муниципального района Хабаровского края;
- инвентаризации муниципального жилого фонда для оценки текущего состояния муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края
- обследованию технического состояния муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края;
- формированию адресного списка очередности на проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений на очередной финансовый год, утвержденного распоряжением главы муниципального района.

Всего в 2023 г. на реализацию программы расходы бюджета муниципального района составили 0,00 рублей.

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.


В 2023 году мероприятия, предусмотренные в перечне основных мероприятий муниципальной программы для реализации отсутствуют.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

Отсутствуют.

Общее финансирование программы за 2023 год составило в сумме 0,00 рублей.

Начальник отдела ЖКХ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

С.А. Куценко

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» за 2023 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измере- ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	доля муниципального жилого фонда, нуждающегося в ремонте, от общего количества муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края	%	1,4	4,4	4,4	-
2	доля капитально отремонтированного жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края	кв.м	99,2	227,6	-	Данное мероприятие не запланировано на 2023 год
3	количество граждан, улучшивших условия проживания на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края	чел.	2	5	-	Данное мероприятие не запланировано на 2023 год

Начальник отдела ЖКХ

С.А. Куценко

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» за 2023 год

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Актуализация нормативных правовых актов администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в рамках полномочий по проведению капитального ремонта жилых помещений по договорам социального найма	отдел ЖКХ, отдел имущественных и земельных отношений, сектор архитектуры и строительства строительства сектор правовой работы, отдел учета и отчетности	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	01.01.2023	31.12.2023	приведены нормативные правовые акты в соответствие с действующим законодательством
2	Формирование реестров муниципальных жилых помещений Нанайского муниципального района Хабаровского края	отдел имущественных и земельных отношений	январь 2022 г.	декабрь 2026 г.	01.01.2023	31.12.2023	ведется учет муниципальных жилых помещений жилого фонда Нанайского муниципального района Хабаровского края
3	Формирование списка очередности на проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений Нанайского муниципального района Хабаровского края	отдел ЖКХ	январь 2022 г.	декабрь 2026 г.	01.01.2023	31.12.2023	сформирован адресный список объектов муниципального жилого фонда подлежащих капитальному ремонту
4	Заключение контракта с управляющей компанией на обслуживание и проведение капитального	отдел ЖКХ	январь 2024 г.	декабрь 2026 г.	-	-	не реализовано в связи с отсутствием денежных средств в бюджете района

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	
	ремонта помещений муниципального жилого фонда работы						
5	Подготовка проектно- сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений Нанайского муниципального района Хабаровского края	сектор архитектуры и строительства	январь 2025 г.	декабрь 2026 г.	-	-	x
6	Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений Нанайского муниципального района Хабаровского края	отдел ЖКХ	январь 2025 г.	декабрь 2026 г.	-	-	x
7	Осуществление контроля и снятие с учета отремонтированного муниципального жилого фонда	отдел ЖКХ, отдел имущественных и земельных отношений	январь 2025 г.	декабрь 2026 г.	-	-	x

Начальник отдела ЖКХ

С.А. Куценко

ИНФОРМАЦИЯ

об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» за 2023 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка доходов		Профинансировано	Освоено	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
			Предусмотрено в программе на отчетную дату	Предусмотрено программой на уточненную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основные мероприятия	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений Нанайского муниципального района Хабаровского края	всего	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела ЖКХ

С.А. Куценко

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» за 2022 год, утвержденная постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 27 декабря 2021 г. № 1246

Оценка эффективности муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нанайского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Нанайского муниципального района от 10 октября 2013 г. № 1206 (в редакции от 10 сентября 2015 г. № 801).

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (ДИ) рассчитана по формуле:

$$ДИ = (4,4/4,4+0/227,6+0/5)/3 = 0,33$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района (БЛ) рассчитана по формуле:

$$БЛ = 0/0=0$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_м) рассчитана по формуле:

$$СС_м = (3+3)/2*7 = 0,43$$

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О_и) осуществляется по формуле:

$$О_и = 0,6*0,33+0,25*0+0,15*0,43 = 0,26$$

По результатам проведения расчетов интегральной оценки муниципальная программа считается неэффективной.


Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О_и) и показатель эффективности использования средств бюджета района (ЭИ).

Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) за отчетный период рассчитана по формуле:

$$ЭИ = 0/0=0$$

За 2023 год муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края», считается неэффективной на основании проведенной оценки эффективности реализации вышеуказанной муниципальной программы.

Начальник отдела ЖКХ



С.А. Куценко